

Avgiftskollektivet - Bilaga 2					
INVESTERINGSUPPFÖLJNING (tkr)					
Nr	Projektkod ek. system	Upparbetat belopp 2026-08-31	Budget 2026	Återstående planerat 2026	Återstår efter upparbetat/planerat 2026 (Prognos)
1	Förnyelse ledningsnät	3 398	19 547	14 613	1 536
10009	VA förm VAV 369 Asd	-7		0	7
10010	VA ÖFL Tomtevik	543		9 000	-9 543
10034	Byte vattenrör Harge restaurang	191		140	-331
10039	Servisbyte Lodéns väg	77		0	-77
10040	Återställn relining DV Hamnv	476		0	-476
10049	VA Förnyelse vatten Lövv Sänn	472			-472
10050	VA Förnyelse dagv Harge camp	162			-162
10090	TEK Servisventil Amalienborg	113			-113
10091	TEK Omkoppling Bastedalen	376			-376
10092	TEK Servisventil Ugglegatan	108			-108
10093	TEK Brädd Bastedalen APS	143			-143
10101	VA Förnyelse V&S Kultorp	722		500	-1 222
	Gårdsjög spill			1 900	-1 900
10005	VA Återst. Etapp 1-3 Hammar	7			-7
10006	VA Återst. Sundsg Asd	1			-1
10008	VA LTA Tisarvägen Åsbro	14	0		
					0
	Ospecc.			3 073	-3 073
					0
2	Vatten- och avloppsreningsverk	4 548	9 077	8 488	-3 959
10015	VA styrskep Harge VV	267		0	-267
10016	VA Staket/skalskydd Harge VV	21		56	-77
10017	VA nytt styrsystem VA verken	758		1 458	-2 216
10018	VA processförbättring Harge VV	1 825		250	-2 075
10022	VA staket/skalskydd/luckor Asd TS	38		100	-138
10023	VA processförbättring Hammar ARV	158		0	-158
10024	VA Plattform Actiflo	136		0	-136
10035	VA ombyggnation Olshammar TS	288		80	-368
10038	Styrskåp Åsbro VV	335		870	-1 205
10042	Processförbättring Kårberg TS	100		0	-100
10043	Processförbättring Mariedamm VV	152		0	-152
10094	VA Fasadrenovering Ask. Reningsverk	281			-281
10097	TEK Larm, lås, övr skalskydd	169			-169
10019	VA Kem-/doseringsskep Harge	2			-2
10020	VA Styrskåp Olshammar ARV	10		1 200	-1 210
10021	VA Hänglås till grindar VV/HR	8		1 637	-1 645
					0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
	Reservkraftverk Åsbro VV			1 200	-1 200
	Ospecificerat			1 637	-1 637
					0
	Ospecc.			0	0
					0
3	Maskiner och inventarier	0	2 439	1 720	719
					0
	Skåpbil			450	-450
	Ytterligare två skåpbilar			900	-900
					0
					0
	Ospecc.			370	-370
					0
4	VA-utbyggnad	2 210	18 016	3 834	11 972
10012	VA utb VS Tisarvägen Åsbro	297			-297
10014	VA Vattenmätare 2026	1 240			-1 240
10111	VA Utbyggnad VS Kuhlins väg	670			
10013	VA utb. VSD Skolan 2 Asd	3			
					0
	Ospecc.			3 834	-3 834
Summa investeringar (plan)		10 156	49 079	28 655	10 268
Summa investeringar (budget)		10 156	49 079	28 655	10 268
NOTERING investering					
Nr	Benämning	Prognos	Kommentar till avvikelse		
1	Förnyelse ledningsnät	1 536	Se text i prognosbilagan.		
2	Vatten- och avloppsreningsverk	-3 959			
3	Maskiner och inventarier	719			
4	VA-utbyggnad	11 972			
		10 268			