



Version	Datum	Förändringar i förhållande till föregående version	


Direktiv för projekt Stöökatan
Version 1, 2023-05-12

Förlängning av Stöökagatans gågata



Bakgrund

Kultur och tekniknämndens verksamhetsplan 2022 planerar utifrån inriktning i Kommunfullmäktiges Mål och Budget 2022 med plan 2023–2026 för att Stöökagatans gågata ska förlängas ett kvarter österut och omfatta sträckan mellan Stora och Lilla Bergsgatan. Innan beläggningsarbete på sträckan genomförs behöver VA-ledningar i gatan renoveras vilket sker vår 2023.



Förväntad effekt

Stöökagatans gågata omfattar två kvarter med samma möjlighet till vistelseytor som befintlig gågata.

Projekt mål

Sträckan omvandlas till gågata med samma beläggning och utseende som sträckan Väderkvarnsgatan – Stora Bergsgatan.

Förutsättningar

Kultur- och tekniknämnden har i Budget och verksamhetsplan 2022–2025 utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar i Mål och Budget 2022 med plan 2023–2026 planerat för genomförande av förlängning av Stöökagatans gågata under 2022. Innan beläggningsarbeten kan ske behöver renovering av VA ledningsnät genomföras (våren 2023).

Avgränsningar

Projektet omfattar sträckan mellan Stora och Lilla Bergsgatan.

Tidplan

Arbetet kommer att påbörjas hösten 2023 alternativt efter vintersäsong 2023/2024 beroende på grävdjup/packning efter va-arbete. Genomförandetiden är 4-6 veckor.

Projektbudget

Kultur- och tekniknämnden har i Budget och verksamhetsplan 2022–2025 för 2022 avsatt 2 000 kr för genomförande av de två projekten utveckling av Stöökagatans gågata samt nybyggnation av gata genom exploateringsområdet Skolan 2. Det har inte varit möjligt att genomföra projekten under 2022 varför kommunfullmäktige på nämndens begäran har beslutat om att omfördela investeringsmedel till 2023.

Kostnad för genomförande av aktuellt projekt kalkyleras till 1 000 kr.



Kostnader jämfört med nytta

Genom att utveckla stadskärnan till en miljö där fotgängare prioriteras framför biltrafik skapas förutsättningar för en mer levande stadsmiljö där ytan kan användas som promenadstråk, vistelseyta och för uteserveringar.

Styrgrupp

Ej aktuellt

Ansvar

Ansvarig för genomförande är avdelningschef gata-park, Stefan Alander

Projektledare i genomförande är Björn Svanberg.

Projektgrupp

Arbetet leds av gata-parkavdelningen.

Kommunikationsinsatser sker i dialog med kommunikatör.

Dialog

Projektet har planerats i dialog med Askersund i Centrum.

Informationsinsatser inför genomförande kommer att ske.

Överlämnande och avslut

Fortsatt drift och underhåll ligger under kultur- och tekniknämndens ansvar på Tekniska förvaltningen, gata-parkavdelningen.

Åtterrapporering till nämnd

Avstämning om projektets framdrift ges i sammanställning av pågående uppdrag och projekt som delges vid nämndens sammanträden.

Underlag

Budget och Mål 2022 med plan 2023–2025 (KF §64, 2021-06-14)

Budget och verksamhetsplan 2022–2025 (KoT §60, 2021-11-02)

Ombudgtering av investeringsanslag från 2022 till 2023 (KF §56, 2023-04-24).

Bilaga

Illustration av färdigställd gata