

## Redovisning av Närlunda skola investeringsbudget totalt 12 mnkr med prognos

Utifrån priskorrigeringar och inflytt i etapp två kan det uppkomma någon mer kostnad än nedan beräknad.

	Levererat/beställt	Uppskattad kostnad	Kommentar
<b>Hus A, B 2022</b>			
IT-utrustning (AV-utrustning)	1 317 128		
Elevmöbler	2 485 934		
Möbler personalutrymmen, elevhälsa, kontor	1 096 503		
Gardiner	190 535		
<b>Totalt 2022:</b>	<b>5 090 100</b>		
<b>Hus E, F, G, leverans augusti 2023</b>			
Accesspunkter, 26 st	250 000		
Projektorer med kablage, högtalare	531 984		Leverans v 25-27
Installation av IT + komplettering		530 000	Uppskattad kostnad
Elevmöbler	1 259 996		Leverans v 27-28
Komplettering elevmöbler, lärmiljö		500 000	
Personalutrymmen/elevhälsa	540 774		Leverans v 27
Gardiner, inklusive uppsättning		270 000	Uppskattad kostnad
<b>Komplettering hus A och B</b>	<b>Levererat/beställt</b>	<b>Uppskattad kostnad</b>	<b>Kommentar</b>
Elevmöbler, korridor	36 000		Beställt från AME
Komplettering skolmöbler	65 326		
Komplettering skolmöbler, samt elevhälsa	37 850		Leverans v 23
<b>Beräknad summa investeringar totalt:</b>	<b>7 812 030</b>	<b>1 300 000</b>	<b>9 112 030</b>
<b>Investeringsbudget 2022/2023</b>			<b>10 000 000</b>
<b>Investeringsbudget 2024</b>			<b>2 000 000</b>
<b>Prognos överskott</b>			<b>2 887 970</b>