



hallbyggarna
jonsereds

OFFERT



OFFERT

Tack för ert intresse för Hallbyggarna Jonsereds och er offertförfrågan avseende hall.

Hallbyggarna Jonsereds har mer än 50 års erfarenhet och vi har genomfört fler än 17 000 projekt. Våra hallar är konstruerade och dimensionerade i Sverige för det varierande nordiska klimatet. Hallarna kan anpassas för varje enskilt användningsområde och för speciella belastningar. Ni kan läsa mer om våra hallar på vår hemsida, hallbyggarna.se eller i vår produktkatalog.

Följande offert avser en (1) ny lagerhall enligt givna specifikationer och förutsättningar. Offerten gäller 30 dagar efter offertdatum, med förbehåll för mellanförsäljning av kapaciteten. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

Samtliga priser är exklusive moms.

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor!

Leverantör:	Hallbyggarna Jonsereds AB	Vår referens:	Thomas Carlsson
Adress:	Box 7007, 791 61 Falun	E-post:	thomas.carlsson@hallbyggarna.se
Tel. nr:	023-70 52 08	Projekt:	
Mobil:	070-549 47 55		
Org. nr:	556026-2981		

Kund:	ÅV Bygg AB	Er referens:	Mikael Zetterlund
Adress:	Maskinvägen 8 694 60 Åsbro	E-post:	mikael@av-bygg.com
Tel. nr:		Tel. nr:	
Org. nr:		Mobil:	072-531 97 00
Leveransadress:	Ullavivägen 5 696 32 Askersund		

Hallspecifikationer

Bredd:	10 m
Längd:	10 m
Yttre takfotshöjd:	3 m

Bottenareal:	100 m ²
--------------	--------------------



PRISER

Köp	175 000 kr
Leasingavgift 36 månader, restvärde 10 %	4 899 kr/mån

Leasingavgiften är baserad på Stibor 90 dagar. Priser exkl. moms

De offererade priserna är baserade på rådande valutakurser/stålspriser vid dagen för offertens utställande. Vid därefter förändringar av valutakurser/stålspriser reserverar vi oss för ev. prisjustering och förbehåller oss rätten att, från tid till annan, justera det slutliga priset i förhållande till förändringarna. Vi vill uppmärksamma er på att den globala stålmarknaden för närvarande är mycket volatil pga. obalans mellan utbud och efterfrågan. Detta får till följd att vi kan bli tvungna att justera våra priser från tid till annan fram till dag för bekräftad order.

DIMENSIONERING OCH NORMER

Konstruktionerna består av fribärande och varmgalvaniserade stålstommar vilka är beräknade enligt gällande dimensioneringsregler, Eurocode och EKS, enligt svensk snö och vindlast. Hallbyggarna Jonsereds AB är certifierade i enlighet med SS-EN 1090, den harmoniserade standarden som gäller sedan den 1 juli 2014.



Säkerhetsklass: 2

Terrängtyp: 1

Vindlast: 26 m/s

Snözon enligt BFS: 3

BEKLÄDNAD

Helpanamalackad polyesterväv

Vikt: 900 g/m²

Polyesterväv 1100 dtex panama 2:2 bindning

Flamskyddad enligt DIN4102 BI eller SS-EN 13501-1

Färg: Mörkgrå fasader med vitt tak eller enligt senare överenskommelse

MARKTÄTNING

Vi rekommenderar markkappan beläggs med grus för att tynga ned dukläppen och motverka att vind tar tag och rycker i duken. Grus samt utläggning av densamma ombesörjs och bekostas av beställaren.

PORT

Hallen utrustas med 1st skjutport 3,5 x 3,5m (b x h), placering centrerade i en gavel. Portbladen utgörs av en robust stålram täckt med kraftig pvc-duk.

MONTAGE

Kostnader för montage ingår i angivet pris.

Montage sker enligt Hallbyggarna Jonsereds "Montagebestämmelser". Se:

[Montagebestämmelser](#)



ARBETSMASKINER

Kostnader för arbetsmaskiner (ev. kranbil, lift & lastmaskin) under montagearbetet tillkommer.

FRAKT

Kostnader för frakt (olossat) till montageplats ingår i priset.

ENTREPRENADGRÄNS

Hallbyggarna Jonsereds entreprenad startar ovan färdigställd montageyta.

FÖRANKRING

Offerten förutsätter att hallen kan förankras som standard med förankringsjärn som drivs ned i marken. Om t.ex. berg, sprängsten eller annat hindrar förankring enligt ovan tillkommer kostnader för åtgärd eller annan typ av förankring.

Erforderliga markundersökningar/arbeten ombesörjs och bekostas av beställaren.

MONTAGEFÖRUTSÄTTNINGAR

Vi förutsätter lämpliga transportvägar fram till arbetsplatsen för material och kranar. Dessutom behövs erforderlig yta för mobilkran, liftar samt montageyta för takstolar.

Container för avfall, inklusive borttransport och miljöavgifter av densamma, bekostas av beställaren.

PROVISORISK EL

Provisorisk el inkl. 16A el-central framdragen till montageplatsen tillhandahålls av beställaren kostnadsfritt under byggtiden.

BYGGLOVSRITNINGAR

Plan- och fasadritningar ingår, övriga ritningar kan beställas separat.

BESTÄLLARENS ÅTAGANDE

Byggnadslov, myndighetskostnader, anslutningsavgifter, anmälan till skatteverket och tillhandahållande av personalliggare vid montage.

- Erforderliga markundersökningar, markarbeten samt eventuell tjälisolering, provdragning och pålning utförs och bekostas av beställaren.
- Färdigställande av montageyta.
- Lager- och omklädnadsutrymmen, bevakning.
- Manskapsbod för montagepersonal samt tillgång till WC.
- Snöröja lagertält och runt lagertält innan demontage.
- Städnings- och uppröjningsarbeten för övriga underleverantörer än för Hallbyggarna Jonsereds. Utsättning byggnad. Installationer, brandmyndigheters krav, samt andra lokala krav med tillhörande hjälparbeten. Brandskyddsdocumentation. Eventuell kontroll och besiktningkostnader.

Beställaren ansvarar för materialet från att det lossas på montageplats.

BETALNINGSVILLKOR

Betalningsvillkor vid köp: 45 % av ordersumman vid tecknande av order, 45 % av ordersumman vid överenskommen dag för materialleverans och resterande belopp efter slutfört montage.

Betalningsvillkor 30 dagar.

Faktura översändes för betalningsposterna.

Äganderätten övergår vid fullgjord betalning.

Leasing debiteras som standard kvartalsvis i förskott. Vid finansiering genom Hallbyggarna Jonsereds samarbetspartner gäller respektive partners villkor. Leasingavgiften är baserad på Stibor 90 dagar.

Offerten förutsätter godkännande enligt sedvanlig kreditprövning.

LEVERANSTID, LEVERANSBESTÄMMELSER och HYRESVILLKOR

Leverans och montagestart: Sker enligt senare överenskommelse. Leverans och hyra sker enligt Hallbyggarna Jonsereds

- Allmänna leveransbestämmelser. Se: [Leveransbestämmelser](#).
- Allmänna hyresvillkor för hallar. Se [Allmänna hyresvillkor](#).
- Vid hyra ska hyrestagaren teckna försäkring, Hallbyggarna Jonsereds erbjuder en Allriskförsäkring, se [Allriskförsäkring](#)

GARANTITID

För nyproduktion gäller 5 års garantitid för fabrikationsfel (gäller stålkonstruktion och täckduk), samt 2 års garanti för fabrikationsfel på övrig av oss levererad utrustning enligt gällande föreskrifter.

CHECKLISTA

Uppdrag	Bekostas av		Ombesörjes av		Anmärkning
	Kund	H-J	Kund	H-J	
1. Frakt		X		X	
2. Montage		X		X	
3. Förbereda och visa montageyta	X		X		
4. Lyftkran eller annan lyftanordning	X		X		
5. Liftar	X		X		
6. Utsättning av el- och telekablar	X		X		
7. Mottagningskontroll	X		X		
8. Lossning material	X		X		
9. Lastning material	X		X		
10. Försäkring under leasingtid	X		X		
11. Underhållskostnader under leasingtid	X		X		
12. Servicekostnader under leasingtid	X		X		
13. El och belysning under montage	X		X		
14. El i hall	X		X		
15. Kostnader väntetid EJ orsakad av H-J	X		X		550 kr/tim
16. Kostnader för ändringsarbeten	X		X		550 kr/tim
17. Resekostnader		X		X	Ingår i montagepriset
18. Inkvarteringskostnader		X		X	Ingår i montagepriset
19. Demontage					
20. Besiktning vid montage	X	X	X	X	Kunden ska alltid vara med före och efter montage/demontage

Vi ser fram emot fortsatt kontakt!

Ovanstående godkännes och beställes härmed.

Hallbyggarna Jonsereds AB

Datum & ort:

Thomas Carlsson

Org.nr:

.....
Signatur

.....
Namnförtydligande